



DECRETO N° 2.101/1

LAJA, Julio 18 de 2011.

VISTOS:

- 1.- Proyecto PMU, Ord 287 de fecha 10.03.2008.- de Ministra de Educación a Alcalde de Laja, fax 008 de fecha 11.03.2008.- de SEREMI Región del Bio Bio a Alcalde de Laja, ord. N° 2449 de fecha 09/07/2008.
- 2.-Bases administrativas especiales, bases administrativas generales, especificaciones técnicas, planos de proyecto,
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 2.593 de fecha 30/07/2009.
- 4.- Decreto Alcaldicio N° 3 147 de fecha 11.09.2009.
- 5.- Adquisición 3736-11091-lp08, Publicación en portal de fecha 17.09.2008.- Acta de apertura de Licitación pública de fecha 09.10.2008.- Informe de evaluación de proyecto de fecha 10.11.2009.
- 6.- Decreto Alcaldicio N° 1.463 de fecha 13.04.2009.
- 7.- Publicación en portal de fecha 15.04.2009.- acta de apertura de documentos anexos de fecha 13.05.2009.- acta de apertura Electrónica de fecha 14.05.2009.
- 8.- Informe comisión evaluación de ofertas de fecha 01.06.2009.- acuerdo de concejo N° 95, adoptado en sesión de N° 23 DEL 03.06.2009.
- 9.- Decreto Alcaldicio N° 2.482 de fecha 23.06.2009.
- 10.-Contrato de obra de fecha 26.08.2009.
- 11.- Decreto Alcaldicio N° 3.345 de fecha 27.08.2009.
- 12.- Garantía de fiel cumplimiento de contrato N° 0024366, Banco Santander.
- 13.- Acta de entrega de terreno de fecha 24.09.2009.
- 14.- Ord. N° 189 de fecha 15.12.2009.
- 15.- Carta solicitud de contratista de aumento de plazo de fecha 07.12.2009.
- 16.- Informe encargada de obras de fecha 07.12.2009.
- 17.- Decreto Alcaldicio N° 4.914 de fecha 24.12.2009.
- 18.- Presupuesto aumento de obras de fecha noviembre de 2009.
- 19.- Acuerdo de concejo N° 228/2009 de fecha 23.12.2009.
- 20.- Decreto N° 66 de fecha 07.01.2010.
- 21.- Convenio aumento de obra de fecha 11.01.2010.
- 22.- Carta de contratista que informa término de las obras de fecha 22.01.2010.
- 23.-Informe inspección técnica que corrobora término de obras de fecha 22.01.2010.
- 24.- Decreto N° 537 de fecha 19.02.2010.
- 25.- Acta de recepción provisoria de fecha 04.03.2010.
- 26.- Decreto Alcaldicio N° 736 de fecha 05.03.2010.
- 27.- Carta de contratista de fecha 03.06.2011, que solicita devolución de Boleta Garantía por correcta ejecución de la obra.
- 28.- D.A. N°1.957 de fecha 05.07.2011.
- 29.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 14.07.2011;
- 30.- D.A. N°2081 de fecha 15.07.2011;
- 31.- Liquidación Final de Contrato de fecha 18.07.2011
- 32.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.



DECRETO N° 2.101.1

CONSIDERANDO :

La necesidad de realizar liquidación final de contrato de la obra "Trabajos varios Escuela D-975 José Abelardo Núñez Murúa", ID 3736-56-LP09.

RESUELVO:

1.- **APRUEBESE** la Liquidación Final de Contrato de la Obra "Trabajos varios Escuela D-975 José Abelardo Núñez Murúa", ID N°3736-56-lp09, contratada con la empresa Sergio Herrera e Hijo Ltda.

2.- **AUTORÍCESE** al Depto. de Educación, para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución, Depósito a la Vista N°0025246 del Banco Santander, por la suma de \$1.570.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


MAIRA VALDEBENITO GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL
(S)


VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch 18/07/2011

DISTRIBUCION: /

- Control Interno
- DAEM (2)
- D.O.M.
- .Archivo SSMM

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534309