



DECRETO N° 1.486 /

LAJA, 10 de Mayo de 2012.-

**VISTOS:**

- 1.- Convenio con Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto "Construcción Mercado Comuna de Laja", entre el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 18.03.11.
- 2.- Resolución N° 041 de fecha 30.03.11, donde se aprueba convenio por el GORE..
- 3.- Oficio de Contraloría N° 03532 de fecha 15.04.11.
- 4.- D.A N° 1234 de fecha 26.04.11.
- 5.- Publicación Licitación portal mercado público ID 3735-18-LP11, de fecha 10.06.11.
- 6.- Acta de Visita a terreno de fecha 20.06.11.
- 7.- D.A N° 1922 de fecha 01.07.11.
- 10.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas por el foro del portal.
- 11.- Aclaración general de fecha 11.07.11.
- 12.- Acta de apertura de electrónica fecha 15.07.11.
- 13.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas a través del foro inverso.
- 14.- Informe de evaluación ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 11.08.11.
- 15.- D.A N° 2.340 de fecha 11.08.11.
- 16.- Aclaración en mercado publico de fecha 16.08.11.
- 17.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 14.06.11.
- 18.- Contrato entre la I. Municipalidad de Laja y Los Robles Construcciones Ltda. de fecha 17.08.11.
- 19.- D.A. N° 2.404 de fecha 18.08.2011, que aprueba contrato;
- 20.- D.A. N° 2.532 de fecha 30.08.2011, que nombra al Inspector Técnico de la Obra;
- 21.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 30.08.2011;
- 22.- Informe N° 87 del Director de Obras Municipales, de fecha 30.08.2011;
- 23.- D.A. N° 2.537 de fecha 31.08.2011, que autoriza paralización de plazo;
- 24.- Carta de la empresa contratista de fecha 30.09.2011;
- 25.- Informe N° 103 del Director de Obras Municipales, de fecha 30.09.2011;
- 26.- D.A. N° 2.870 de fecha 30.09.2011, que reanuda el plazo de la obra;
- 27.- D.A. N° 342 de fecha 01.02.2012, que nombra a don Patricio Aránguiz Arros como profesional del Depto. de Obras;
- 28.- D.A. N° 417 de fecha 09.02.2012, que nombra al Inspector Técnico;
- 29.- Carta de la empresa contratista de fecha 22.03.2012;
- 30.- Informe de fecha 26.03.2012, suscrito por el Inspector Técnico y el Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde;
- 31.- Convenio de Ampliación de Plazo, de fecha 13.04.2012;
- 32.- D.A. N° 1.161 de fecha 13.04.2012, aprueba Convenio de Ampliación de Plazo;
- 33.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 34.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- La necesidad de aceptar Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, con nueva vigencia.
- 2.- La necesidad de devolver Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, que tenía como fecha de vencimiento el 15.06.2012.

**RESUELVO:**

- 1.- **ACÉPTESE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Obra "Construcción Mercado Comuna de Laja", ID 3735-18-LP11, Boleta de Garantía N° 0031183 DEL Banco Santander, por la suma de \$94.287.938.-, que tiene como fecha de vencimiento el 20.02.2013.-

AV



DECRETO N° 1.486 /

2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal, para que proceda a la devolución de la Boleta de Garantía N°0120178 del Banco Santander, por la suma de \$94.287.938.-, con fecha de vencimiento el 15.06.2012.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*K. Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch

DISTRIBUCIÓN:

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- Gobierno Regional
- SECPLAN



*V. Fica Toledo*  
**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**