



DECRETO N° 96/1

LAJA, 11 de enero de 2011.-

- 1.- Proyectos postulado al FRIL 2008,
- 2.- Convenio de fecha 08.09.08;
- 3.- Resolución Exenta N° 1.711 de fecha 02.10.08;
- 4.- D.A N° 3390 de fecha 07.10.08;
- 5.- Publicación N° 3735-11081-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 03.11.08;
- 6.- Acta de Visita a Terreno de fecha 05.11.08;
- 7.- Acta de apertura de propuestas de fecha 14.11.2008;
- 8.- Acta de apertura electrónica administrativa y técnica de fecha 14.11.2008;
- 9.- D.A N° 3929 de fecha 17.11.08;
- 10.- Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 18.11.08;
- 11.- Publicación N° 3735-11091-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 18.11.08;
- 12.- Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 28.11.08;
- 13.- Resolución de deserción electrónica de fecha 28.11.08;
- 14.- D.A N° 4102 de fecha 28.11.08;
- 15.- Publicación N° 3735-11098-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 15.11.08;
- 16.- Acta de visita a terreno de fecha 03.11.08;
- 17.- Acta de apertura electrónica de fecha 15.12.08;
- 18.- Apertura electrónica administrativa y técnica de fecha 15.12.08;
- 19.- Consultas;
- 20.- Informe de fecha 30.12.08;
- 21.- D.A N°4.598 de fecha 30.12.08;
- 22.- Resolución Acta de Adjudicación;
- 23.- Contrato de fecha 27.01.09;
- 24.- D.A. N°300 de fecha 27.01.2009;
- 25.- D.A. N°328 de fecha 29.01.2009;
- 26.- Acta de Entrega de terreno de fecha 10.02.2009;
- 27.- Carta de la empresa contratista de fecha 07.05.2009;
- 28.- Informe N°45 de fecha 07.05.2009, con resolución Sr. Alcalde;
- 29.- D.A. N°1909 de fecha 08.05.2009, que autoriza paralización de plazo;
- 30.- Carta de la empresa contratista de fecha 11.09.2009;
- 31.- Informe N°78 del Director de Obras Municipales, de fecha 11.09.2009;
- 32.- D.A. N°3546 de fecha 14.09.2009,
- 33.-Informe del I.T.O.
- 34.- D.A. N°3.571 de fecha 3.571 de fecha 15.09.2009;
- 35.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.09.2009;
- 36.- D.A. N°3.790 de fecha 02.10.2009;
- 37.- Carta del contratista de fecha 06.01.2011;
- 38.- D.A.N°57 de fecha 06.01.2011;
- 39.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 07.01.2011;
- 40.- D.A. N°66 de fecha 07.01.2011, que aprueba el acta de recepción definitiva;
- 41.- Liquidación final de contrato;
- 42.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de proceder a la devolución de la garantía de correcta ejecución de la Obra "Construcción Sede Social Futaleufú" y de acuerdo a lo establecido en bases;

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233

1 de 2



DECRETO N° 96.1

**RESUELVO:**

**1.-APRUÉBESE** Liquidación Final de Contrato de la Obra "Construcción Sede Social Futaleufú", contratada con la empresa Sergio Herrera e hijo Ltda.

**2.-AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la garantía de correcta ejecución de la obra, depósito a la vista N°0024537 del banco Santander, por la suma de \$659.647.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**JAQUELINA GONZALEZ DIAZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**MIGUEL GAJARDO VILCHES**  
**ALCALDE**  
**(S)**

MGV/RVLL/MCH/mch \*11/01/2011

**DISTRIBUCION:/**

- Archivo D.O.M. (2);
- D.A.F.
- Depto. Control
- Secretaría Municipal/